









INTERVENTO REALIZZAZIONE SISTEMA DEPURATIVO IN LOCALITÀ VILLA OLIVETI E RETE FOGNARIA PER COLLEGAMENTO NUOVO DEPURATORE

PROGETTO ESECUTIVO											
Commessa			Tavola N°								
		P.S.C ALL.A - GANT	SIC.02								
Data			Scala								
			Formato								
Agg.											
Questo elaborato grafico e tutte le sue informazioni sono strettamente riservate, pertando non puo essere riprodotto ne integralmente, ne in parte senza l'autorizzazione scritta dei redattori, do non utiliz—											
integralmente, ne' in parte senza zazione scritta dei redattori, da no zare per scopi diversi da quelli sono state fornite.	'autoriz- on utiliz- per cui	IL CSP									
	Dott. Ing. Pamela Giancola										
		Maria de la Cion de la									

ALLEGATO "A"

Comune di ROSCIANO

Provincia di PE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTO REALIZZAZIONE SISTEMA DEPURATIVO IN LOCALITA' VILLA

OLIVETI E RETE FOGNARIA PER COLLEGAMENTO NUOVO DEPURATORE

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSCIANO.

CANTIERE: ROSCIANO (PE)

SILVI, 29/01/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE GIANCOLA PAMELA)

per presa visione

IL COMMITTENTE

INGEGNERE GIANCOLA PAMELA

VIALE EUROPA 69 64028 SILVI (TE) Tel.: 3333160333

E-Mail: ing.giancola@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Trimestre 1 M1	M	2	M3	Trimestre 2	M5	M6	Trimestre 3	M8	M9	Trimestre 4 M10	M11
Preparazione delle aree di cantiere	3 g												
Scavo di livellamento area di cantiere	1 g	Z1											
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1	•										
Apprestamenti del cantiere	1 g												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1 g	z	1										
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	z	1										
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g	z	1										
Impianti di servizio del cantiere	5 g		V										
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z	1										
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1 g	Z	1										
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g		<u>Z</u> 1										
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	2 g		Z1										
Scavi località San Nicola	14 g												
Scavo a sezione ristretta e posa si condotte in pvc	14 g		Z1	•									
Realizzazione di pozzetti e scolmatore	14 g		Z1	•									
Scavi impianto di depurazione	3 g		-	l									
Scavo di fondazione	2 g		Z1										
Bonifica tubazione in cemento amianto	1 g		Z 1										
Uffici e locali macchine in c.a.	95 g		 		+++	****		 					
Strutture in fondazione in c.a.	5 g		 	-									
Realizzazione platee di fondazione con connesso magrone, pretrattamenti e monoblocco	5 g		Z1	• 11									
Strutture in elevazione in c.a.	34 g			—	+								
Realizzazione di pareti in elevazione del blocco biologico e pretrattamenti con sollevamento iniziale	34 g		z	<u>7</u> 1	-	• 11							
Coperture	30 g					-							
solaio di copertura locale disidratazione meccanica dei fanghi	30 g					Z1							
Impianto elettrico	24 g						-						
Realizzazione di impianto elettrico completo della posa in opera di cavidotti e pozzetti elettrici	24 g						Z1	-					
Impianto idrico-sanitario	2 g												
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario a servizio dell'impianto di depurazione	2 g							Z1					
Linee depurazione acque e fanghi	64 g								 	++++			
Realizzazione unità prefabbricate, locali compressori, box servizi	22 g							Z1	-				
Realizzazione collegamenti idraulici area impianto con posa in opera di tubazioni, cavidotti e camerette di ispezione	14 g								Z1	-1			
Fornitura e montaggio apparecchiature elettromeccaniche costituenti l'impianto di depurazione	28 g									Z1	-		
Realizzazione impianto elettrico di automazione del depuratore con installazione Q.E. e impianto di supervisione	22 g									Z1			
Viabilità interna	5 g												
	4												

Nome attività	Durata	Trimestre 1	M2 M3	Trimestr 3 M4	e 2 M5	M6	Trimestre 3	M8 N	Trimestre 4 M9 M10	M11
Sede stradale	5 g			ППП		ШЁП				
Formazione di fondazione stradale	5 g								Z1	
Recinzione esterna dell'impianto di depurazione	14 g									
Realizzazione recinzione perimetrale dell'impianto di depurazione con edificazione di muretti in c.a. e posa in opera recinzione in acciaio	14 g								Z1	
Smobilizzo del cantiere	4 g									
Smobilizzo del cantiere	4 g								Z1	•
LEGENDA Zona:										
Z1 = ZONA UNICA										
		ШШШ	ШШ	шш	ШШ	ШШ	ШШ	шш	шшш	